



07.07.2020	<b>תאריך:</b>		<b>מס' פרויקט</b>
	מייל	יזם,	<b>לכבוד:</b>
	מייל	אדריכל, יועצים רלוונטיים	
נופר שלטי	<b>מאת:</b>		
עמוד - 1 -	<b>מ.ל.ב.</b>	07.07.2020 סיכום פגישה - מודיעין - סנטר, מודיעין - סיכום פגישה	<b>שם הקובץ:</b> נופים סנטר, מודיעין - סיכום פגישה

**הנדון: נופים סנטר, מודיעין****סיכום ישיבה**

התקיימה בתאריך: 07.07.2020

בנושא: תאום תכנון

במקום: שיחת ZOOM

נוכחים:

פבלו, זלמן (אדריכלים) אילן שם טוב, נועם מאור (קבוצת רכישה), אלכס כצמן (קונסטרוקציה), יואב, ירון (הידרולוג), סלבה פיינברג, נופר שלטי (ניהול ופיקוח)

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
1.	מיקום עמודים	<ul style="list-style-type: none"> <li>בפגישה האדריכלים, מנהל הפרויקט, המזמין והקונסטרוקטור עברו על מיקום העמודים בהתאם לתכניות ששלח הקונסטרוקטור, כל העמודים בחנויות אושרו למעט עמוד בחנות 115 שיש לסובב אותו עם כיון החזית.</li> <li>סוכם שאדריכל הפרויקט יטמיע את כל העמודים בתכנון האדריכלי ויסמן איזה עמודים הוא מבקש לשנות על מנת לסגור תכנון תנועה.</li> </ul>	אדריכל	14.07.2020
2.	תכנית פיתוח ומפלסים	<ul style="list-style-type: none"> <li>סוכם שעל האדריכל נוף להעביר תכנית פיתוח עם מפלסים לקונסטרוקטור בקומה עליונה.</li> <li>אין לתכנן עומק שתילה של 60 ס"מ עומק.</li> </ul>	אדריכל נוף	14.07.2020
3.	חיבור ניקוז	<ul style="list-style-type: none"> <li>על יועץ אינסטלציה להעביר תכנית חיבורי ניקוז מהחברה המנהלת.</li> </ul>	אינסטלציה	08.07.2020
4.	מאגר מים לניקוז	<ul style="list-style-type: none"> <li>לפי הנחיות היועץ יש דרישה למאגר מים של 110 קוב.</li> <li>על האדריכל למקם את המאגר טמון בקרקע בהתאם להנחיית יועץ אינסטלציה ומיקום חיבורי הניקוז.</li> </ul>	אדריכל	14.07.2020
5.	פגישה הבאה	<ul style="list-style-type: none"> <li>לפגישה הבאה תתקיים ביום שלישי 14.07.2020 בהשתתפות אדריכלים, ניהול קבוצת הרכישה, ניהול הפרויקט.</li> <li>הפגישה תדון בבדיקת הנחיות היועצים לרבות אינסטלציה, בטיחות, חשמל, הידרולוגיה, מיזוג אוויר וקונסטרוקציה.</li> </ul>	לידיעה	

רשם: נופר שלטי